

## Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

### Hovedledninger.

Vi har nu etableret brøndene ved Doggerbanke, og bevæger os den kommende uge mod krydset Margrethevej/Peder Rimmensgade, samt udfører ledninger ind ad Doggerbanke til Ingo.

**Afspærringen** vil så ligeledes rykke med op mod krydset Peder Rimmensgade/Margrethevej (se vedhæftede skilteplan).

**Denne strækning**s endelige asfaltering mellem Rundkørslerne Østergade og Jyllandsgade, er ændret tilbage til den oprindelige plan ultimo uge 21/start uge 22

### Skelbrønde:

Vi er nu færdige med skelbrønde på Margrethevej, og fortsætter den kommende uge på Fynsgade hvor vi starter ved Nr. 21.

**Vand**, for at vi kan opretholde vandforsyningen på den strækning hvor vi skal etablere hovedkloak fra Fynsgade nr. 21-23-25-30-32-34 og Nr. 36 ABCDE er vi nødt til at etablere den nye hovedledning for vand, inden selve hovedkloakken etableres, dette forventes påbegyndt i løbet af uge 18-19 estimeret.

**Hvis man ønsker en ugentlig info på mail**, er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet.

***Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.***

Venlig hilsen

### Brian Lundtoft

Formand

Tlf. 98 92 14 66

Mobil 30 98 68 64

E-Mail [bl@vennelyst.dk](mailto:bl@vennelyst.dk)

