

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

Hovedledninger: Vi arbejder fortsat på hovedkloakken Fynsgade vest for Margrethevej, og håber vi når i mål senest mandag på denne etape, efterfølgende skal denne strækning Tv-inspiceres.

Skelbrønde: Vi fortsætter ligeledes den kommende uge, med skelbrønde på Fynsgade (**Vest for Margrethevej**)

Øvrige arbejder. **Fredag den 3/7** sætter vi kantsten på Fynsgade øst for Margrethevej, og dette fortsætter vi med mandag/tirsdag den kommende uge på Fynsgade vest for Margrethevej, hvor der er etableret hovedkloak. Onsdag den 8/7 afretter vi gruslaget øst for Margrethevej, og hvis alt går planmæssigt med hovedkloak på fynsgade vest for Margrethevej, vil denne strækning mellem krydset Fynsgade/ Margrethevej og Fynsgade nr. 7 også blive klargjort til asfalt. Selve asfalteringen er planlagt til torsdag den 9/7 efterfølgende vil der blive etableret ramper ved indkørslerne på strækningen der er asfalteret.

Fredag den 10/7 er sidste arbejdsdag inden ferien, og der vil Fynsgade blive åbnet for trafik i uge 29-30-31. Vi vil inden udlægge et lag knust asfalt på den strækning der ikke når at blive asfalteret inden ferien.

Uge 31 begynder vi at forberede opstart til gravearbejdet efter ferien, her vi fræser asfalt på Jyllandsgade fra rundkørslen ved **LIDL** opad Jyllandsgade til Peder Rimmensgade, en del af Peder Rimmensgade samt Thurøgade, dette udføres tirsdag 28/7, efterfølgende etablerer vi grundvandssænkning på den fræsede strækning på Jyllandsgade

Hvis man ønsker en ugentlig info på mail, er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet.

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen

Brian Lundtoft

Formand

Tlf. 98 92 14 66

Mobil 30 98 68 64

E-Mail bl@vennelyst.dk

