

## Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

**Hovedledninger:** Vi er nu godt i gang med hovedkloak på Fynsgade vest for Margrethevej, og fortsætter kommende uge. På Fynsgade øst for Margrethevej, viste TV-inspektionen, desværre en fejl på en hovedledning, ud for Fynsgade 21. Denne fejl udbedres fredag den 26/6, som betyder at Fynsgade på denne side af **Margrethevej, vil være spærret for indkørsel mellem 11.00 og 18.00 mens reparationen foregår.**

**Skelbrønde:** Vi fortsætter ligeledes den kommende uge, med skelbrønde på Fynsgade (**Vest for Margrethevej**)

**Øvrige arbejder. Den kommende uge,** begynder vi så småt at forberede Fynsgade, øst for Margrethevej til asfalt, der vil blive gravet ud til kantsten, som vil blive etableret fredag den 3/7 ligeledes vil samme arbejde begynde på Fynsgade vest for Margrethevej, som arbejdet med hovedkloak skrider frem.

**Hvis man ønsker en ugentlig info på mail,** er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet.

***Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.***

Venlig hilsen

**Brian Lundtoft**

*Formand*

Tlf. 98 92 14 66

Mobil 30 98 68 64

E-Mail [bl@vennelyst.dk](mailto:bl@vennelyst.dk)

