VENNELYST INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Hedevold 8 • 9800 Hjørring • Tlf. 98 92 14 66 • CVR nr. 41 41 6 56

TIDSPLAN FOR SEPARATKLOAKERING HIRTSHALS 2025

Dato: 03.03.2025
Rev. dato:
Sag nr.: 250209

Aktivitet \ Uge nr.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Indretning skurby mv.						P						K	G	2					S
Søndergade (325 M)						å						r	r						o
Fræsning asfalt						s						i	u	P					m
Stik/vejbrønde						k						s	n	i					m
Hovedkloak						e						t	d	n					e
Fjernvarme						f						i	l	s					r
Kantsten/fortov						e						h	o	e					f
Bagland						r						i	v	d					e
Regulering grus						i						m	s	a					r
Asfalt						e						m	d	g					i
Nejstvej (75 M)												e	a						e
Fræsning asfalt												l	g						
Stik/vejbrønde												f							
Hovedkloak												a							
Kantsten/fortov												r							
Bagland												t							
Regulering grus												s							
Asfalt												f							
Rolighedsvej (75 M)												e							
Fræsning asfalt												r							
Stik/vejbrønde												i							
Hovedkloak												e							
Fjernvarme														m å s k	e				
Kantsten/fortov																			
Bagland																			
Regulering grus																			
Asfalt																			
Kirkegade (130 M)																			
Fræsning asfalt																			
Stik/vejbrønde																			
Hovedkloak																			
Kantsten/fortov																			
Bagland																			
Regulering grus																			
Asfalt																			
Ved Skolen (65 M)																			
Stik/vejbrønde																			
Hovedkloak/Vand																			
Fjernvarme																	m å s k	e	
Belægning																			
Bagland																			

VENNELYST INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Hedevold 8 • 9800 Hjørring • Tlf. 98 92 14 66 • CVR nr. 41 41 6 56

TIDSPLAN FOR SEPARATKLOAKERING HIRTSHALS 2025

Dato: **03.03.2025**
Rev. dato:
Sag nr.: 250209

Aktivitet \ Uge nr.	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	S	S																	
Ved Skolen	o	o																	
Belægning	m	m																	
Bagland	m	m																	
Østergade vest (165 M)	e	e																	
Fræsning asfalt	r	r																	
Stik/vejbrønde	f	f																	
Hovedkloak	e	e																	
Kantsten/fortov	r	r																	
Bagland	i	i																	
Regulering grus	e	e																	
Asfalt																			
Østergade øst (170 M)																			
Fræsning asfalt																			
Stik/vejbrønde																			
Hovedkloak																			
Kantsten/fortov																			
Bagland																			
Regulering grus																			
Asfalt																			
Kirkevænget (90 M)																			
Fræsning asfalt																			
Stik/vejbrønde																			
Hovedkloak																			
Kantsten/fortov																			
Bagland																			
Regulering grus																			
Asfalt																			
Lillehedenvej (140 M)																			
Fræsning asfalt																			
Stik/vejbrønde																			
Hovedkloak																			
Kantsten/fortov																			
Bagland																			
Regulering grus																			
Asfalt																			